

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

:::::::

Determinazione n. 145
Del 15.12.2025

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: L.R. 2/04 E S.M.I. "FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA". ANNUALITA' 2023 E L.N. 97/1994, L.N. 234/2021, L.R. 2/2004 e SS.MM.II. RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) E RESIDUO FONDO NAZIONALE MONTAGNA NEL BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023/2025- Annualità 2023" Progetto denominato: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. INTERVENTO CUP E59J23003550002. INTERVENTO COMUNE DI MORFASSO CIG Z173D93914 INTERVENTO COMUNE DI VERNASCA CIG ZF13D939FD.

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESE ESECUTRICI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA E REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

- **Premesso** che l'Unione Comuni Alta Val d'Arda era titolare di un finanziamento dell'importo complessivo di € 62.929,97 a valere sulla L.R. 2/04 E S.M.I. "FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA". ANNUALITA' 2023 E L.N. 97/1994, L.N. 234/2021, L.R. 2/2004 e SS.MM.II. RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) E RESIDUO FONDO NAZIONALE MONTAGNA NEL BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023/2025 Annualità 2023, per la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità comunale dei Comuni beneficiari di Morfasso e di Vernasca;

- **Precisato** che il progetto Definitivo-Esecutivo - redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico-Forestale dell'Unione Montana Alta Val Nure (all'uopo incaricato per effetto di apposita Convenzione) denominato: "Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte di viabilità comunale sul territorio dei comuni di Morfasso e Vernasca", progetto così costituito:

* Lotto Funzionale Scorporabile n. 1 – strade “Tratte stradali in Loc. I Rabbini” in Comune di Morfasso – CIG: ZAE3D93C85 dell'importo netto a B.A. di € 22.728,62 comprensivi degli “Oneri per la Sicurezza di Cantiere”;

* Lotto Funzionale Scorporabile n. 2 –strade “Strada dei Rosi – Stralcio Funzionale” in Comune di Vernasca – CIG: ZC93D93EE5 dell'importo netto a B.A. di € 30.628,38, comprensivi degli “Oneri per la Sicurezza di Cantiere”;

- **Dato atto** che con atto di Giunta dell'Unione Comuni Alta Val d'Arda n. 21 del 11/08/2023 è stata approvata la progettazione di cui sopra, la quale riassume il seguente Quadro Economico Progettuale:

per lavori a base d'asta		
*Lotto n. 1 (Morfasso)	€	22.728,62
<u>*Lotto n. 2 (Vernasca)</u>	€	<u>30.628,38</u>
Totale lavori al netto	€	53.357,00
*Quota "Imprevisti"	€	142,70
*Quota IVA 10 %	€	3.062,84
*Quota IVA 22 %	€	5.000,30
<u>*Incentivo D.Lgs. 50/2016 e/o altre spese tecniche e generali</u>	€	<u>1.067,14</u>
Totale complessivo progetto	€	62.629,97

- **Dato quindi atto** che i lavori sono stati successivamente affidati alle Imprese Esecutrici secondo il prospetto che segue:

* Lotto n. 1 (Morfasso) - determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 195 del 28/12/2023, all'Impresa Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano 60 Loc. San Nicolò di Rottofreno (PC) per un importo contrattuale di € 22.618,92;

* Lotto n. 2 (Vernasca) - determina del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 196 del 28/12/2023, all'Impresa Zeba S.R.L. con sede in Via IV Novembre 8 Fidenza (PR) per un importo contrattuale di € 30.378,38;

- **Precisato** che con le medesime determinazioni venivano opportunamente impegnate al Cap. 20810101/1 le somme necessarie alla realizzazione degli interventi;

- **Dato atto** che i lavori sono stati consegnati alle rispettive Imprese Esecutrici come segue:

- 30/12/2024 per lavori di cui al lotto scorporabile 1 "Morfasso";
- 16/12/2024 per lavori di cui al lotto scorporabile 2 "Vernasca";

- **Dato quindi atto** che i lavori hanno potuto iniziare in modo contestuale alla Consegnna dei Lavori con termine utile per l'esecuzione dei lavori al 28/02/2025 per Lotto 1 "Morfasso" e 14/02/2025 per Lotto 2 "Vernasca";

- **Reso noto** che i lavori si sono regolarmente conclusi come segue:

- 18/01/2025 per lavori di cui al lotto scorporabile 1 "Morfasso";
- 30/12/2024 per i lavori di cui al lotto scorporabile 2 "Vernasca";

quindi le Ditte Esecutrici non sono incorse in penali o detrazioni;

- **Visto** che sono non state apportate variazioni al Quadro Economico Complessivo in quanto non si sono verificati "maggiori lavori";

- **Reso noto** che, per entrambe gli interventi, il Direttore dei Lavori ha predisposto, per ogni intervento, il "Conto Finale Lavori Eseguiti", costituito dalla documentazione obbligatoria:

Stato Finale dei Lavori Eseguiti

Certificato di Pagamento della quota di saldo spettanze

Relazione di accompagnamento allo S.F.

Libretto delle misure

Certificato di Regolare Esecuzione debitamente controfirmato dalle parti;

- **Viste** le Contabilità Finali dei Lavori Eseguiti che recitano:

* Lotto n. 1 (Morfasso) ditta Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC)

importo netto lavori eseguiti	€	22.404,51
I.V.A. 22 % sui lavori	€	4.928,99
<u>Complessivamente</u>	€	<u>27.333,50</u>

* Lotto n. 2 (Vernasca) ditta Zeba S.R.L. con sede in Via IV Novembre 8 Fidenza (PR)

importo netto lavori eseguiti	€	29.990,43
-------------------------------	---	-----------

I.V.A. 10 % sui lavori	€ 2.999,04
Complessivamente	€ 32.989,47;

Totale Lordo Lavori Eseguiti annualità 2023 € 60.322,97

- dai quali si deducono per precedenti S.A.L. e ritenute per infortuni € 0,00

per cui il credito residuo complessivamente vantato dalle Imprese Esecutrici è il seguente:

* Lotto n. 1 (Morfasso) ditta Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) € 22.404,51, oltre all'IVA 22 % € 4.928,99 per un totale di € 27.333,50;

* Lotto n. 2 (Vernasca) ditta Zeba S.R.L. con sede in Via IV Novembre 8 Fidenza (PR) € 29.990,43, oltre all'IVA 10 % di € 2.999,04, per un totale di € 32.989,47;

- **Precisato** che rispetto ai singoli impegni iniziali non si sono avute “maggiori spese”;

- **Precisato pertanto** che non si è dovuto ricorrere al reinvestimento dei ribassi d'asta;

- **Dato atto** che non sono occorse altre spese, di ordine tecnico o generale, per la realizzazione del progetto;

- **Ritenuto** altresì di definire e formalizzare i rapporti sia con la Impresa Esecutrice che con il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna proprio in virtù del fatto che l'unico costo è rappresentato dai lavori svolti dalla Impresa Esecutrice,

DATO ATTO che il costo dei lavori per la realizzazione dell'Intervento ammonta quindi ad Euro 60.322,97 come da riepilogo di seguito descritto:

FO.S.M.IT - Anno 2023	IMPORTO
INTERVENTO COMUNE DI MORFASSO CIG Z173D93914	27.333,50
INTERVENTO COMUNE DI VERNASCA CIG ZF13D939FD	32.989,47
TOTALE INTERVENTO Piano FOSMIT Annualità 2023	60.322,97

PRECISATO che le spese tecniche occorse per la realizzazione del programma sono le seguenti:

- PER INCARICHI TECNICI A LIBERI PROFESSIONISTI: Euro 0 (zero)
- PER QUOTA INCENTIVANTE COMPLESSIVAMENTE ACCANTONATA: Euro 1.067,14 (Millesessantasette/14)

RITENUTO in questa sede di attribuire la quota incentivante come descritto nel prospetto che segue:

Piano FOSMIT - Anno 2023	
Spese Tecniche e Quote Incentivi	

PROGETTO	TITOLARE	VALORE	IMPORTO
INTERVENTO COMUNE DI MORFASSO CIG Z173D93914	QUOTA ENTE	20%	90,92
	INDENNITA' RUP	20%	90,91
	PROGETTAZIONE	30%	136,37

	DIREZIONE LAVORI	30%	136,37
	TOT QUOTA INCENTIVI		454,57

PROGETTO	TITOLARE	VALORE	IMPORTO
INTERVENTO COMUNE DI VERNASCA CIG ZF13D939FD	QUOTA ENTE	20%	122,52
	INDENNITA' RUP	20%	122,51
	PROGETTAZIONE	30%	183,77
	DIREZIONE LAVORI	30%	183,77
	TOT QUOTA INCENTIVI		612,57

DATO ATTO quindi che il totale delle spese sostenute per la realizzazione del programma programma L.R. 2/04 E S.M.I. "FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA". ANNUALITA' 2023 E L.N. 97/1994, L.N. 234/2021, L.R. 2/2004 e SS.MM.II. RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) E RESIDUO FONDO NAZIONALE MONTAGNA NEL BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023/2025- Annualità 2023" Progetto denominato: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. INTERVENTO CUP E59J23003550002 - INTERVENTO COMUNE DI MORFASSO CIG Z173D93914 INTERVENTO COMUNE DI VERNASCA CIG ZF13D939FD, per la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità comunale dei Comuni beneficiari di Morfasso e di Vernasca risulta essere al totale dei due interventi così descritto:

TOTALE LAVORI ESEGUTI	€ 52.394,94
TOTALE IVA	€ 7.928,03
TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE	0
TOTALE SPESE TECNICHE INTERNE	€ 1.067,14
TOTALE QUOTA IMPREVISTI UTILIZZATA	0
TOTALE QUOTA "ECONOMIE DI GARA" UTILIZZATA	0
TOTALE	€ 61.390,11

- Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di approvare** il Conto Finale dei lavori eseguiti in base al progetto di miglioramento della viabilità denominato "L.R. 2/04 E S.M.I. "FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA". ANNUALITA' 2023 E L.N. 97/1994, L.N. 234/2021, L.R. 2/2004 e SS.MM.II. RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) E RESIDUO FONDO NAZIONALE MONTAGNA NEL BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023/2025- Annualità 2023" Progetto denominato: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. INTERVENTO CUP E59J23003550002" in ciò che attiene ai rapporti fra la Stazione Appaltante e le Imprese Esecutrici dei Contratti, secondo il seguente riepilogo:

* Lotto n. 1 (Morfasso) ditta Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in Via Agazzano, 60 – S. Nicolò di Rottofreno (PC) € 22.404,51, oltre all'IVA 22 % € 4.928,99 per un totale di € 27.333,50;

* Lotto n. 2 (Vernasca) ditta Zeba S.R.L. con sede in Via IV Novembre 8 Fidenza (PR) € 29.990,43, oltre all'IVA 10 % di € 2.999,04, per un totale di € 32.989,47;

2. **Di approvare**, in ciò che attiene ai rapporti tra la Stazione Appaltante e la Regione Emilia-Romagna, il Conto Finale Complessivo di realizzazione del Programma, che riassume:

*importo netto lavori (Lotto funzionale n. 1 – Morfasso + Lotto funzionale n. 2 Vernasca) €	52.394,94
*importo I.V.A. quota 10 % su € 33.467,03 e quota 22 % su € 25.048,58	€ 7.928,03
<u>*importo altre spese tecniche o generali occorse per la realizzazione del Programma</u>	<u>€ 1.067,14</u>

COMPLESSIVAMENTE € 61.390,11.

3. **Di acquisire ed approvare**, per entrambe i lotti funzionali di intervento, il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, debitamente firmato dalle parti, autorizzante le Ditte all’emissione delle dovute fatturazioni.

4. **Di erogare**, nei limiti delle disponibilità di cassa, la somma spettante alle imprese esecutrici come narrato dallo Stato Finale testé approvato, precisando che l’onere IVA corrispondente vada versato direttamente all’Erario, secondo la vigente normativa.

5. **Di prendere** globalmente atto del completamento dell’azione relativamente a: “L.R. 2/04 E S.M.I. “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA”. ANNUALITA' 2023 E L.N. 97/1994, L.N. 234/2021, L.R. 2/2004 e SS.MM.II. RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) E RESIDUO FONDO NAZIONALE MONTAGNA NEL BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023/2025- Annualità 2023” Progetto denominato: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. INTERVENTO CUP E59J23003550002” e che il costo complessivo dell’intervento - in ciò che concerne i rapporti tra Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda (Stazione Appaltante) e la Regione Emilia-Romagna – rimane confinato in € 61.390,11.

6. **Di attestare** che le economie globalmente derivanti dall’applicazione dei rispettivi “ribassi di Gara” non verranno rendicontate (in quanto non riutilizzate) rimanendo esse a disposizione del competente al competente Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, così come dettato dal Regolamento di Applicazione del FOSMIT.

7. **Di confermare** che la somma complessiva di € 61.390,11 trova sufficiente disponibilità al Cap. 20810101/1 del Bilancio dell’Unione.

8. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria relativa alla realizzazione dell’intervento, al competente Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, allo scopo di rendicontare puntualmente quanto realizzato e di richiesta di erogazione della complessiva spettanza.

9. **Di liquidare** al personale dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana Alta Val Nure la spettanza complessiva di Euro 952,63, quale quota spettante per attività di RUP, Progettazione e direzione lavori di cui al conteggio meglio definito nella parte motiva del seguente atto.

10. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis c.1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

11. **Di provvedere** agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente determinazione.

Il RESPONSABILE F.F.
(Andrea Pompini)



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile di Servizio
Rigolini Mariarosa

