

# UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

## Determinazione n. 49 del 2.3.2019

LAVORI: L.R. n. 2/2004. PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020.

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. INTERVENTI RIFERITI ALLA ANNUALITA' 2018.

INTERVENTO LOTTO "A" DI MORFASSO. CUP: C57H18001030002 CIG: Z18253C953.

ACQUISIZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE – LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALL'IMPRESA ESECUTRICE.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Dato atto che con atto di Giunta dell'Unione n. 21 del 23/07/2018 è stata approvata la progettazione esecutiva recante: "L.R. n. 2/2004. Programma Triennale Investimenti 2018-2020 - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. Annualità 2018", redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi all'uopo incaricato, all'interno della quale progettazione compare il Lotto Funzionale Scorporabile "B" relativo agli interventi riguardante la strada detta "dei Granelli" in Comune di Vernasca per gli importi di seguito esplicitati:

- importo netto lavori €	33.500,00
- <u>Oneri di Sicurezza €</u>	<u>500,00</u>
Totale lavori netto lavori a base d'asta €	34.000,00

Oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. (22 %), Spese Tecniche ed imprevisti;

- Precisato che, a seguito di Gara fra n. 3 Operatori Economici iscritti presso l'Albo della Stazione Appaltante, i lavori di cui al Lotto Funzionale "B" con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 131 del 5/09/2018 - sono stati affidati all'impresa FRANZINI S.R.L. - loc. Case Bertoncini - Vernasca (PC), per un importo contrattuale di € 31.655,00 di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di gara pari al 7,00 %, applicato sull'ammontare dei lavori e non sugli "Oneri per la sicurezza di cantiere";

- dato atto che con medesima determinazione n. 131/2018, stabiliva di impegnare la somma complessiva di € 38.619,10 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

- Precisato altresì che per l'ufficio di Direzione dei Lavori è incaricato è stato il medesimo progettista e Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Montana Alta Val Nure p.a. Claudio Celaschi;

- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 12/11/2018 giusto Verbale di Consegna in pari data;

- Reso noto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 197/2018 recante: “L.R. 2/04 – annualità 2018 – approvazione Perizia per la ridefinizione del Quadro Economico ed approvazione atto di sottomissione.”, grazie alla quale si è provveduto ad autorizzare alcuni “maggiori lavori” resisi necessari durante la realizzazione del progetto originariamente approvato, a scopo di migliorare il risultato finale dell’opera, maggiori lavori coperti finanziariamente col reimpiego di parte delle somme accantonate quali “Imprevisti”;

- Precisato pertanto che il nuovo “Quadro Economico” per il Lotto Funzionale “B” di Vernasca era il seguente:

\* importo netto lavori (decurtato cioè del ribasso di Gara del 7,00 %) € 31.655,00 oltre IVA 22 % per un totale di € 38.619,10;

\* variazione per finanziamento di Maggiori Lavori mediante utilizzo di una quota delle somme accantonate quali “Imprevisti”, con incrementandolo di € 4.714,75, portando così la disponibilità complessiva ad € 43.333,85 per il lotto di intervento a favore del Comune di Vernasca;

- Visto l’Atto di Sottomissione debitamente sottoscritto tra le parti;

- Dato atto che i lavori hanno avuto regolare compimento, entro i termini contrattuali;

- Dato quindi atto che Il Direttore dei Lavori ha redatto il “Conto Finale Lavori Eseguiti” costituito dai seguenti documenti:

Stato Finale dei Lavori Eseguiti  
Certificato di Pagamento  
Certificato di Ultimazione dei Lavori  
Certificato di Regolare Esecuzione

e che detta contabilità finale reca i seguenti importi:

importo totale netto lavori eseguiti €	35.519,00
da cui si deducono per precedenti S.A.L. €	0,00
credito residuo della ditta esecutrice pari ad €	35.519,00

oltre all’I.V.A. di legge;

- Tenuto conto che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

- Vista la fattura 16/EL/SE2019 in data 26/02/2019 presentata dalla ditta esecutrici a tacitazione di ogni avere per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;

- Dato atto che la maggior spesa che si rileva rispetto all’importo contrattuale è dovuta a maggiori lavori allo scopo di conferire alle opere il miglior esito tecnico;

**Visto** la Convenzione stipulata con l’Unione Montana Alta Val Nure per la gestione tecnica degli interventi di natura idrogeologica, forestale e viabilistica riguardante il territorio dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda;

**Visti:**

\* lo Statuto dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda;

\* il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- \* il D.Lgs. n. 118/2011;
- \* il D.Lgs. n. 50/2016;

### DETERMINA

1. Di acquisire ed approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC), e di definire i rapporti tra la Stazione Appaltante ed impresa esecutrice in base al progetto “L.R. n. 2/2004 “Programma Triennale Investimenti - annualità 2018 - Opere di miglioramento della viabilità comunale di Vernasca – Lotto “B” come segue:

ammontare netto dello Stato Finale dei lavori Eseguiti	€	35.519,00
<u>A dedurre acconti precedentemente corrisposti</u>	€	<u>0,00</u>
Totale da erogare a saldo (Credito residuo dell’Impresa) (oltre all’I.V.A. del 22 %).	€	35.519,00

2. Di erogare, pertanto, all’Impresa esecutrice ditta FRANZINI S.R.L. – Case Bertoncini di Vernasca, a titolo di saldo, la somma di € 35.519,00 oltre all’I.V.A. del 22 % (da versarsi direttamente all’Erario), in base alla fattura n. 16/EL/SE2019 in data 26/02/2019 di complessivi € 43.333,18 dei quali € 35.519,00 da liquidare alla ditta Franzini S.R.L., mentre la somma di € 7.814,18 – corrispondenti all’importo dell’IVA 22 % - da versarsi direttamente all’Erario.

3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, debitamente compilato e sottoscritto dalle parti.

4. Di trasmettere il presente provvedimento al “Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna” unitamente a tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione finale.

5. Di confermare che la somma complessiva di € 43.333,18 (I.V.A. compresa) trova corretta imputazione al Cap. U 1, cod.20810101 e cod. 20810101/1, denominazione “costruzione di strade e piazze”, impegno n. 352/2018.

IL RESPONSABILE F.F.



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Bettola (PC) with the text "ALTA VAL NURE - UNIONE MONTANA BETTOLA (PC)". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
- Rag. Carla Cantarelli -**

.....