

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castelli'Arquato (PC)

Legge: L.R. 02/2004 E S.M.I. – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA
PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020 – ANNUALITA' 2019 - CUP: E67H19000870002
LAVORI: Manutenzione straord. della viabilità comunale nel territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca.
Intervento: Lotto Funzionale "A" Morfasso - Strade di Malvisi, Bertozzani e Gazzola. CIG: Z6529BF084.

APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA N. 19 del 6/07/2019
IMPRESA: BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. via Agazzano, 60 – San Nicolò – Rottofreno (PC).
P. IVA: 00111180337

Importo a base d'asta	20.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 1,10 % sul B.A.esol.sicur.	215,60
	-
	-
Totale	19.784,40

PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI
Eseguiti a tutto il 31/08/2020

Data della consegna	20/10/2019
Data dell'inizio dei lavori	20/10/2019
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	20/01/2020
Sospensioni e proroghe	da 20/10/19 al 26/06/2020
Nuova scadenza	31/08/2020
Giorni impegnati in più	-
Giorni impegnati in meno	-

Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta	20.805,52
N.	Data	Importo	da cui detraendo le ritenute:	
			del 5,00 % per garanzie	
			del %	
			del 0,5 % per infortuni	
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati	0,00
				0
			Totale deduzioni	0,00
TOTALE				20.805,52

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare, quale saldo, la rata € 20.805,52 + I.V.A. (diconsi euro ventimilaottocentocinque/52 + I.V.A.) alla ditta: BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. via Agazzano, 60 – San Nicolò – Rottofreno (PC). P. IVA: 00111180337.

Visto: per l'emissione del mandato n. _____ del _____
Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.



UNIONE COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di Piacenza

LAVORI: L.R. n. 2/2004, Piano Triennale Investimenti 2018-2020. Annualità 2019.
Intervento Lotto Funzionale "A" – Morfasso.
Opere di miglioramento della viabilità comunale in loc. "Strade di Malvisi, Bertonazzi e Gazzola".
ANNUALITA' 2019 - CUP: E67H19000870002. CIG: Z6529BF084
Ditta Esecutrice: BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.
via Agazzano, 60 – San Nicolò – Rottofreno (PC). P. IVA: 00111180337.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Claudio Celaschi, Responsabile dell'U.T. della Unione Montana Alta Val Nure, all'uopo incaricato,

-visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 19 del 6/07/2019, costituito da numero 2 Lotti Funzionali Scorporabili per un importo complessivo di Euro 56.293,77= di cui fa parte il Lotto Funzionale Scorporabile "A" denominato: Strade di Bertonazzi, Malvisi e Gazzola (Morfasso) per i seguenti importi:

per lavori a base d'asta	€	19.600,00
per Oneri di Sicurezza	€	400,00
Totale	€	20.000,00

Che sommati ad € 4.400,00 per oneri I.V.A. 22% sui lavori, dà un totale di € 24.400,00.

- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio F.F. n. 162 del 27/09/2019 con la quale i lavori vennero affidati all'impresa BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. via Agazzano, 60 – San Nicolò – Rottofreno (PC), P. IVA: 00111180337;
- Precisato che l'importo netto contrattuale veniva pertanto fissato in € 19.784,40 di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di Gara applicato solo sulla quota "lavori" gli Oneri di Sicurezza di cantiere;
- Visto la "Lettera Commerciale" debitamente sottoscritta dall'appaltatore, con il quale il medesimo assume i lavori suindicati per un importo netto di € 19.784,40;
- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 20/10/2019, con termine ultimo per l'esecuzione fissato al 20/01/2020;
- Dato atto che i lavori, in seguito a sospensione e relativa proroga, la quale poneva quale termine ultimo la data del 31/08/2020 per l'esecuzione dei lavori;
- Precisato si sono, alfine, regolarmente conclusi alla data del 31/08/2020, quindi la Ditta non è incorsa in penali o detrazioni;
- Visto che non sono state apportate altre variazioni al Quadro Economico così come stabilito dalla determinazione del Responsabile F.F. n. 220 del 9/12/2019, in base alla quale per far fronte alla copertura di "maggiori lavori" si è ricorsi all'utilizzo di parte delle somme accantonate inizialmente quali "a disposizione della Amministrazione" e che, di conseguenza, è stato conseguito un risultato tecnico dell'intervento superiore alle previsioni;
- Visto il Conto Finale dei Lavori eseguiti:

importo netto lavori	€	20.805,52
I.V.A. 22 % sui lavori	€	4.577,21
COMPLESSIVAMENTE	€	<u>25.382,73</u>

- visto il sopraccitato Verbale di Consegna in data 20/10/2019;
- considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto entro il giorno 20/01/2020 e che è stata concessa una proroga sino al 31/08/2020;
- visto che il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 31/08/2020, dal quale risulta che i lavori sono terminati nella medesima data e quindi entro il termine utile;
- proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa;
- riscontrato tutti i documenti contabili;
- verificato che:
 - 1) i lavori sono appunto quelli previsti dal "Progetto" e dalla "Relazione" sopraccitati, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 25.782,73;
 - 2) l'importo netto quale risulta dallo Stato Finale dei lavori in data 31/08/2020 ammonta complessivamente ad Euro 20.805,52 al quale, sommando l'IVA di legge (22 %) di € 4.577,21 assomma ad € 25.382,73 e, quindi, è contenuto entro il limite delle somme complessivamente autorizzate;
 - 3) l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve;

-accertato che:

- a) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- b) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- c) l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni mediante polizza assicurativa continuativa;
- d) durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
- e) non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori non si sono svolti su proprietà private;


C E R T I F I C A

che i lavori denominati L.R. n. 2/2004, Piano Triennale Investimenti 2018-2020, Annualità 2019 - Intervento Lotto Funzionale "A" - Morfasso Opere di miglioramento della viabilità comunale in loc. "Strade di Malvisi, Bertouazzi e Gazzola" ANNUALITA' 2019 - CUP: E67H19000870002, CIG: Z6529BF084, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo Stato Finale in nette Euro 25.782,73= dalle quali detraendo Euro 0,00 per precedenti Certificati di Pagamento, residua la somma di Euro 20.805,52 (diconsi Euro ventimilaottocentocinque/52) oltre all'I.V.A.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Morfasso, 31/08/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Gianfranco Celacchi)



L'IMPRESA ESECUTRICE
(Boccenti Giovanni e Figli S.R.L.)

Ditta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(geom. Giovanni Boccenti)

UNIONE COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA" 91

P.zza del Municipio 3 - 29014 - Castell'Arquato (Pc)

LAVORI: Legge Regionale n. 2/04 - Fondo Regionale per la Montagna - Piano Annuale Operativo 2019. Progetto denominato "Riqualificazione della viabilità comunale nelle località Bertozzi, Malvisi e Gazzola in Comune di Morfasso.

Lotto Funzionale Scorporabile "A".

CUP: E67H19000870002

CIG: Z6529BF084

Impresa Esecutrice: Boccenti Giovanni & Figli S.r.l. - Via Agazzano, 60 - San Nicolò - Rottofreno (Pc)
P. I.V.A.: 00111180337

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

REGOLAMENTO 25 MAGGIO 1985 N. 350, ART. 10

CONTRATTO: *Lettera Commerciale in data 28/09/2019*

REGISTRATO IL _____ AL N° _____

IMPORTO a ragione di perizia dei lavori e delle spese Euro 20.000,00

Deduzione del ribasso contrattuale del 1,10 % su lavori esclusa Sicurezza = Euro 215,60

IMPORTO a ragione di contratto dei lavori e delle spese Euro 19.784,40

Il lavoro deve compiersi entro i 90 gg. dalla data del presente Verbale, salvo proroghe autorizzate.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il mese di OTTOBRE

Il giorno 20 (VENTI) in località Sede Unione Montana Alta Val Nure.

In seguito a preavviso dato dal Direttore dei Lavori si sono riuniti sul posto i sigg.:

Giovanni Boccenti - legale Rappresentante dell'impresa esecutrice

Claudio Celaschi - Direttore dei Lavori - Resp. Unico del Procedimento

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo e specialmente dei tipi, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del Capitolato Speciale d'Appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'appaltatore e questi, già fornito di copia del Capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in unico esemplare letto approvato e sottoscritto dalle parti

L'IMPRESA

Ditta **BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.r.l.**
L'Amministratore Unico
(geom. Giovanni Boccenti)



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

LAVORI DI L.R. 2/04 E S.M.I. - F.R.M. ANNUALITA' 2019

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade "Bertonazzi, Malvisi e Gazzola"
(Morfasso)

Impresa esecutrice: Impresa BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. - Via Agazzano, 60 - S. Nicolò -
Rottofreno (PC)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

CONTRATTO: *Lettera Commerciale sottoscritta dall'Appaltatore*

REGISTRATO IL _____ AL N° _____

IMPORTO a ragione di perizia dei lavori e delle spese	Euro	20.000,00
Deduzione del ribasso contrattuale del 1,10 % su Euro 19.600,00=	Euro	215,00
IMPORTO a ragione di contratto dei lavori e delle spese	Euro	19.784,40

IL DIRETTORE DEI LAVORI,

L'anno DUEMILADICIANNOVE il mese di OTTOBRE

Il giorno 20 (VENTI) in località SEDE UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE.

IN CONSIDERAZIONE CHE L'ANDAMENTO STAGIONALE NON E' PROPIZIO ALL'ESECUZIONE
DELLE OPERE CONTEMPLATE DAL PROGETTO

ORDINA

ALL'IMPRESA APPALTATRICE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI..

Fatto, letto e firmato come segue:


IL DIRETTORE DEI LAVORI
BETTOLO
(Claudio Celaschi)

L'APPALTATORE

Ditta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Geom. Giovanni Boccenti)

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

LAVORI DI L.R. 2/04 E S.M.I. - F.R.M. ANNUALITA' 2019

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade "Bertonazzi, Malvisi e Gazzola"
(Morfasso)

Impresa esecutrice: Impresa BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. - Via Agazzano, 60 - S. Nicolò -
Rottofreno (PC)

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

CONTRATTO: *Lettera Commerciale sottoscritta dall'Appaltatore*

REGISTRATO IL _____ AL N° _____

IMPORTO a ragione di perizia dei lavori e delle spese	Euro	20.000,00
Deduzione del ribasso contrattuale del 1,10 % su Euro 19.600,00=	Euro	215,00
IMPORTO a ragione di contratto dei lavori e delle spese	Euro	19.784,40

IL DIRETTORE DEI LAVORI,

L'anno DUEMILAVENTI il mese di GIUGNO

Il giorno 26 (VENTISEI) in località SEDE COMUNE DI MORFASSO.

IN CONSIDERAZIONE CHE, TERMINATE LE LIMITAZIONI DOVUTE ALL'EPIDEMIA COVID-19 E LA STAGIONE IN CORSO SIA LA PIU' PROPRIZIA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO

ORDINA

ALL'IMPRESA APPALTATRICE LA RIPRESA DEI LAVORI IN DATA ODIERNA..

Fatto, letto e firmato come segue:

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Claudio Colaschi)

L'APPALTATORE


Ditta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Giovanni Boccenti

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

Ripristino viabilità loc. Malvisi, Bertonazzi e Gazzola (Morfasso) – Piano Ann. Operativo 2019

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE L.R. 2/04 E S.M.I. –
PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI - F.R.M. ANNUALITA' 2019

Impresa esecutrice: BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L. – Via Agazzano, 60 – San Nicolò - Rottofreno
(Pc)

Lett. Coomerciale In data 28/09/2019

CONTRATTO In data _____ di repertorio n. _____
registrato a _____ il _____ al n. _____ serie _____

Importo di progetto dei lavori e delle somministrazioni	€	20.000,00
Importo di contratto dei lavori e delle somministrazioni	€	19.734,40

PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- che i suddetti lavori sono stati iniziati il 20/10/2019 come da verbale in pari data;
- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori scadeva il 31/08/2020

SI DICHIARA

- che tutte le opere e le forniture di cui al contratto sopraccitato sono state ultimate il giorno 31/08/2020;
- che le opere e le forniture sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti.

Morfasso, 31/08/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Claudio Galaschi



L'APPALTATORE

Jitta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Giovanni Boccenti