

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Legge: D.G.R. 933/2012

LAVORI: Tutela della risorsa idrica in ambito montano

MANUTENZIONE IDRAULICO FORESTALE IN LOC. "COSTA" (MORFASSO)

APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA N. 16 del 29/05/2020

IMPRESA: impresa: SOLARI GIAN PIETRO – Via S. Giuseppe, 11 – Lugagnano V. Arda (Pc)

Importo a base d'asta	15.069,35
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 0,79 %	119,00
	-
	-
Totale	14.950,35

PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI
Eseguiti a tutto il 13/08/2020

Data della consegna	16/06/2020
Data dell'inizio dei lavori	16/06/2020
Data della scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	15/08/2020
Sospensioni e proroghe	-
Nuova scadenza	15/08/2020
Giorni impegnati in più	-
Giorni impegnati in meno	2

Stati d'avanzamento presentati precedentemente			Importo dei lavori eseguiti alla data suddetta	16.109,52
N.	Data	Importo	da cui detraendo le ritenute:	
			del 0,00 % per garanzie	
			del %	
			del 0,0 % per infortuni	
			l'ammontare degli stati di avanzamento liquidati	0,00
				0
			Totale deduzioni	0,00
TOTALE				16.109,52

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

A termini dell'art. 42 del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare, quale saldo, la rata € 16.109,52 + I.V.A. (diconsi euro sedicimilacentonove/52 + I.V.A.) alla ditta: SOLARI GIAN PIETRO – Via S. Giuseppe, 11 – Lugagnano V. Arda (Pc) – P. IVA: 01789810338.

Visto: per l'emissione del mandato n. _____ del _____
Gli operai dell'impresa sono assicurati INPS ed INAIL a Piacenza dalla data della consegna.



Il Direttore dei Lavori
(Claudio Celaschi)

UNIONE COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"

Piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di Piacenza

LAVORI: D.G.R. 933/2012. TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN MABITO MONTANO.

Annualità 2020.

Intervento Lotto Funzionale "A" – Morfasso.

Opere di manutenzione idraulico-forestale in loc. "Costa".

CUP: E83H20000250005. CIG: Z1F2CB1EB2.

Ditta Esecutrice: SOLARI GIAN PIETRO

via San Giuseppe, 11 – Lugagnano Val d'Arda (PC). P. IVA: 01789810338.

* * * * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* * * * *

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Claudio Celaschi, Responsabile dell'U.T. della Unione Montana Alta Val Nure, all'uopo incaricato,

-visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 16 del 29/05/2020, costituito da numero 2 Lotti Funzionali Scorporabili per un importo complessivo di Euro 32.443,58= di cui fa parte il Lotto Funzionale Scorporabile denominato "1 Morfasso" e riguardante la località Costa (Morfasso) per i seguenti importi:

per lavori a base d'asta	€	13.280,12
per Oneri di Sicurezza	€	1.789,23
Totale	€	15.069,35

Che sommati ad € 3.315,26 per oneri I.V.A. 22% sui lavori importa un totale di € 18.384,61.

- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio F.F. n. 92 del 15/06/2020 con la quale i lavori vennero affidati all'impresa SOLARI GIAN PIETRO - via San Giuseppe, 11 – Lugagnano Val d'Arda (PC). P. IVA: 01789810338;

- Precisato che l'importo netto contrattuale veniva pertanto fissato in € 14.950,35, di tanto diminuito del ribasso offerto in sede di Gara applicato solo sulla quota "lavori" gli Oneri di Sicurezza di cantiere;

- Visto la "Lettera Commerciale" debitamente sottoscritta dall'appaltatore, con il quale il medesimo assume i lavori suindicati per un importo netto di € 14.950,35;

- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 16/06/2020, con termine ultimo per l'esecuzione fissato al 15/08/2020;

- Dato atto che per la realizzazione dei lavori non si è dovuto ricorrere né a sospensioni né a proroghe, pertanto, quale termine ultimo rimaneva fissata la data del 15/08/2020 per l'esecuzione dei lavori;

- Precisato si sono, infine, regolarmente conclusi alla data del 13/08/2020, quindi la Ditta non è incorsa in penali o detrazioni;

- Visto che, a seguito di procedura di "approvazione di una perizia suppletiva di variante da finanziarsi col reinvestimento delle economie da ribasso di gara" sono state apportate altre variazioni al Quadro Economico così come stabilito dalla determinazione del Responsabile F.F. n. 136 del 9/08/2020, in base alla quale per far fronte alla copertura di "maggiori lavori" si è ricorsi all'utilizzo di parte delle somme accantonate inizialmente quali "a disposizione della Amministrazione" e che, di conseguenza, è stato conseguito un risultato tecnico dell'intervento superiore alle previsioni;

- Visto il Conto Finale dei Lavori eseguiti:

importo netto lavori	€	16.109,52
I.V.A. 22 % sui lavori	€	3.544,29
COMPLESSIVAMENTE	€	19.653,61;

- visto il sopraccitato Verbale di Consegna in data 16/06/2020;
 - considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto entro il giorno 15/08/2020;
 - visto che il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto in data 13/08/2020, dal quale risulta che i lavori sono terminati nella medesima data e quindi entro il termine utile;
 - proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'impresa;
 - riscontrato tutti i documenti contabili;
 - verificato che:
 - 1) i lavori sono appunto quelli previsti dal "Progetto" e dalla "Relazione" sopraccitati, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 32.443,58;
 - 2) l'importo netto quale risulta dallo Stato Finale dei lavori in data 13/08/2020 ammonta complessivamente ad Euro 16.109,52, portati poi, grazie alla rideterminazione del Quadro Economico di cui alla Det. del Responsabile 136/2020, la disponibilità economicamente disponibile per i lavori è di € 16.109,52, al quale, sommando l'IVA di legge (22 %) di € 3.544,29 assomma ad € 19.69.653,61 e, quindi, è rientra il limite delle somme complessivamente autorizzate;
 - 3) l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporvi riserve;
- accertato che:
- a) i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
 - b) i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
 - c) l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni mediante polizza assicurativa continuativa;
 - d) durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
 - e) non si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori non si sono svolti su proprietà private;

CERTIFICA

che i lavori denominati Intervento Lotto Funzionale "A" – Morfasso - Opere di manutenzione idraulico-forestale in loc. "Costa", CUP: E83H20000250005. CIG: Z1F2CB1EB2.


Ditta Esecutrice: SOLARI GIAN PIETRO, via San Giuseppe, 11 – Lugagnano Val d'Arda (PC). P. IVA: 01789810338, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dallo Stato Finale in nette Euro 219.109,52= dalle quali detraendo Euro 0,00 per precedenti Certificati di Pagamento, residua la somma di Euro 19.109,52 (diconsi Euro diciannovemilacentonove/52) oltre all'I.V.A.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Morfasso, 31/08/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Claudio Gelaschi)



L'IMPRESA ESECUTRICE

(Solari Gian Pietro)

DESTINATARIO

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D' ARDA

P.ZZA DEL MUNICIPIO 3

29014 CASTELL'ARQUATO (PC)

P.IVA:01669510339 C.F:01669510339

SEDE DI SPEDIZIONE

Legale

P.ZZA DEL MUNICIPIO 3

29014 CASTELL'ARQUATO (PC)

Copia di cortesia Fattura

Totale € 19.653,61

Numero 1/PA

Data 13-08-2020

Scadenza 12-09-2020 - € 16.109,52

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA	Q.TA	IMPORTO U.	IVA %SCONTO	IMPORTO
..	LAVORI	N	1,00	16.109,52	22	16.109,52
	LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA MINORI IN LOC.TA COSTA - 29020 MORFASSO (PC)					

ALIQUOTE IVA	CODICE	IMPONIBILE	%	IMPORTO
Aliquota 22%	22	16.109,52	22,00	3.544,09

IMPONIBILE € 16.109,52

TOTALE IVA € 3.544,09

TOTALE € 19.653,61

MODALITÀ PAGAMENTO

Bonifico

Ns.banca BANCA DI PIACENZA-LUGAGNANO VAL D' ARDA - IBAN: IT3400515665350CC0330006662